

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 19.10.2020
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi:

čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov združenia: NBC Bratislava, o.z.
Sídlo: Trnavská 1373/29, Bratislava – Nové Mesto 831 04
IČO: 42 387 086
DIČ: 212 00 499 98
IČ DPH: SK2120049998
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. VVS/1-900/90-43785
Zastúpenie: Mgr. Michal Ondruš, predseda predstavenstva oprávnený konať samostatne

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Adifex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 71 58 94
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Registrácia: OR SR Bratislava I, odd.Sa, vložka č, 6864/B
Zastúpenie: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
E-mail/Tel. č.: adifex@adifex.sk, +421 907 203 214

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.

Zmluvné strany, na základe verejného obstarávania postupom podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorili (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov“) dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č. 1/2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky “Rekonštrukcia-sanácia havarijného stavu strechy stavby – Športová hala, súp. č. 1373, nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta č.29.” Lehota ukončenia diela bola ustanovená v predmetnej zmluve na 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Stavenisko bolo zhotoviteľom prevzaté dňa 22.10.2020. Stavba bola následne prerušená dňa 26.10.2020 s poukazom na nepriaznivú poveternostnú situáciu v nadväznosti na technologické a materiálne podmienky realizácie diela a s poukazom na

pandemickú situáciu a núdzový stav na celom území Slovenska. Uvedené skutočnosti sú objektívnym dôvodom na predĺženie lehoty zhotovenia predmetného diela o čas pôvodne zmluvne dohodnutej lehoty realizácie diela o 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Dodatku č. 1.

II.

Zmluvné strany sa podľa ustanovenia čl.10 ods. 10.1. a 10.2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2020 dohodli na zmene a doplnení čl. 4 ods. 4.1 pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2020 a v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov nasledovne :

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2020, teda čas plnenia podľa pôvodnej zmluvy uvedené čl. 4 ods. 4.1 sa predlžuje o 5 mesiacov .“

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2020 zo dňa 19.10.2020 zostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom je podpísania oboma zmluvným stranami.

V Bratislave, 22.3.2021

Objednávateľ:


NBC Bratislava, o.z.
Trnavská cesta 1373/29
831 04 Bratislava
IČO: 42 387 086
IČ DPH: SK2120049998 1

Zhotoviteľ:


Adifex a.s.
Mostovú 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk