

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 19.10.2020
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi:

čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov združenia: NBC Bratislava, o.z.
Sídlo: Trnavská 1373/29, Bratislava – Nové Mesto 831 04
IČO: 42 387 086
DIČ: 212 00 499 98
IČ DPH: SK2120049998
Registrácia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, č. VVS/1-900/90-43785
Zastúpenie: Mgr. Michal Ondruš, predseda predstavenstva oprávnený konať samostatne

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Adfex, a.s.
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 46 71 58 94
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Registrácia: OR SR Bratislava I, odd.Sa, vložka č. 6864/B
Zastúpenie: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
E-mail/Tel. č.: adfex@adfex.sk, +421 907 203 214

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné starny, na základe verejného obstarávania postupom podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obsarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorili (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov“) dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č. 1/2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky “Rekonštrukcia-sanácia havarijného stavu strechy stavby – Športová hala, súp.č. 1373, nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta

č.29." Lehota ukončenia diela bola ustanovená v predmetnej zmluve na 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Dodatkom č. 1 k uvedenej zmluve bola lehota výstavby predĺžená o 5 mesiacov s poukazom na nepriaznivú poveternostnú situáciu v nadväznosti na technologické a materiálne podmienky realizácie diela a s poukazom na pandemickú situáciu a núdzový stav na celom území Slovenska. Uvedená situácia však spôsobila problémy na trhu práce a vo všeobecnosti na trhu so stavebným materiálom a preto objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na ďalšom predĺžení realizácie diela o 3 mesiace, teda z pôdnej lehoty výstavby 10 mesiacov (vrátane Dodatku č.1) na 13 mesiacov výstavby.

Uvedené skutočnosti sú objektívnym dôvodom na preĺženie lehoty zhotovenia predmetného diela o čas pôvodne zmluvne dohodnutej lehoty realizácie diela vrátane Dodatku č. 1 na 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti pôvodnej Zmluvy o dielo.

2. Vplyvom skutočností uvedené v odseku 1 tohto článku boli vyvolané nevyhnutné zmeny v technologickej, materiálnej, ako aj v celkovej realizačnej oblasti predmetnej stavby, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom týmito zmenami sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo 1/2020 (§ 18 ods. 1,písm.c) ZoVO) a spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 3 ,písm.a) ZoVO, teda vo finančnom vyjadrení je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy o dielo 1/2021.

Podľa metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie (napr. 6093-5000/2021) cit. " Podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. V prípade minimálnych zmien je možné využiť ustanovenie § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého použitie nie je viazané na splnenie osobitného dôvodu..."

Prílohou tohto Dodatku č. 2 je zmenový list stavby, rozpočet zmien a výkresová časť zmien.

II.

Zmluvné strany sa podľa ustanovenia čl.10 ods. 10.1. a 10.2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2020 a čl. I. tohto Dodatku č.2 dohodli v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov:

1. na zmene a doplnení čl. 4 ods. 4.1 pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2020 nasledovne :

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo č.1/2020 (resp. odovzdania a prevzatia staveniska), teda čas plnenia podľa pôvodnej zmluvy o dielo (ZoD) uvedené čl. 4 ods. 4.1 ZoD a predĺžená Dodatkom č. 1 k ZoD sa upravuje/predlžuje na 13 mesiacov.“

2. na zmene a doplnení čl. 5 ods. 5.1 pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2020 nasledovne :

čl. 5

Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z.

o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH podľa pôvodnej ZoD : 594 938,82 €

DPH 20 %: 118 987,76 €

s DPH : 713 926,58 €

Cena prác a dodávok v zmysle tohto Dodatku č. 2 :

bez DPH: 87 175,00 €

DPH 20%: 17 435,00 €

s DPH: 104 610,00 €

Celková cena diela bez DPH : 682 113,82 €

DPH 20%: 136 422,76 €

Celková cena diela vrátane DPH: 818 536,58 €

(slovom: osemstoosemnašttisíc päťstotridsaťšesť.eur a päťdesiatosem centov)

(ďalej aj ako Cena Diela).

III.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/2020 zo dňa 19.10.2020 zostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvným stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia podľa zákona.

V Bratislave, 5. 8. 2021

5.8.2021

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

